

ごみ焼却場解体工事のお知らせ

2026年7月 第1号

近隣の皆様へ

この度、ごみ焼却場の解体工事を7月より行うこととなりました。皆様にはご迷惑をおかけいたしますが、安全第一で工事を進めてまいります。何卒よろしくお願いいたします。

7月の安全目標

- ・ 交通事故の防止
- ・ 墜落転落災害の防止
- ・ 現地での危険予知活動の徹底

令和8年						令和9年												令和10年		
7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
仮設工事						(仮囲い設置、養生足場設置)												工事完了予定		
有害物質除去			(ダイオキシン・石綿除去)			有害物質除去			(ダイオキシン除去)						土壌汚染除去					
躯体解体				(内装解体・上屋先行解体)		躯体解体						(上屋解体)			外構撤去					
												基礎・杭撤去								
															整地					

7月の作業予定

- ・ 仮囲い設置
- ・ 足場組立
- ・ 内装解体
- ・ 上屋先行解体
- ・ 有害物質除去

※環境測定・搬出は適宜行います。

ご意見等ございましたら、
小川地区衛生組合
までご連絡ください。

発注者 : 小川地区衛生組合
0493-72-0441
施工会社 : 株式会社エイワ産業

